

OBJETO: 'CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA PRAÇA ESPÍRITO SANTO, BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	PORCENTAGEM	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 100.462,23	2,98%	8,54%	R\$ 8.579,47	10,18%	R\$ 10.227,06	11,16%	R\$ 11.211,58	11,79%	R\$ 11.844,50	10,38%	R\$ 10.427,98	9,29%	R\$ 9.332,94	9,64%	R\$ 9.684,56	9,64%	R\$ 9.684,56	9,69%	R\$ 9.734,79	9,69%	R\$ 9.734,79
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 196.216,39	5,81%	100,00%	R\$ 196.216,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.0	LIMPEZA E DESTOCAMENTO	R\$ 481,36	0,01%	100,00%	R\$ 481,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 34.461,69	1,02%	100,00%	R\$ 34.461,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.0	MUROS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 226.382,20	6,71%		R\$ -	100,00%	R\$ 226.382,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6.0	MURO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	R\$ 539.654,13	15,99%	5,00%	R\$ 26.982,71	5,00%	R\$ 26.982,71	45,00%	R\$ 242.844,36	45,00%	R\$ 242.844,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7.0	CONCRETO MAGRO	R\$ 7.817,60	0,23%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 7.817,60		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8.0	TUBOS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 420.814,71	12,47%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 21.040,74	60,00%	R\$ 252.488,83	35,00%	R\$ 147.285,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.0	ATERRO SOLO/CIMENTO	R\$ 694.921,78	20,59%		R\$ -	10,00%	R\$ 69.492,18	15,00%	R\$ 104.238,27	15,00%	R\$ 104.238,27	10,00%	R\$ 69.492,18	20,00%	R\$ 138.984,36	15,00%	R\$ 104.238,27	15,00%	R\$ 104.238,27		R\$ -		R\$ -
10.0	LAJE DO PAVIMENTO (TRECHO 1,2 E 3)	R\$ 1.057.423,88	31,34%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 211.484,78	20,00%	R\$ 211.484,78	30,00%	R\$ 317.227,16	30,00%	R\$ 317.227,16
11.0	PONTILHÃO EXISTENTE	R\$ 20.957,71	0,62%		R\$ -	50,00%	R\$ 10.478,86	50,00%	R\$ 10.478,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12.0	PONTILHÃO PROJETEADO	R\$ 71.192,21	2,11%	25,00%	R\$ 17.798,05		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 17.798,05	25,00%	R\$ 17.798,05	25,00%	R\$ 17.798,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.790,71	0,11%	100,00%	R\$ 3.790,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
	TOTAL	R\$ 3.374.576,60	100,00%	8,54%	R\$ 288.310,38	10,18%	R\$ 343.562,99	11,16%	R\$ 376.590,67	11,79%	R\$ 397.765,91	10,38%	R\$ 350.207,04	9,29%	R\$ 313.400,50	9,64%	R\$ 325.407,60	9,64%	R\$ 325.407,60	9,69%	R\$ 326.961,95	9,69%	R\$ 326.961,95
	TOTAL ACUMULADO R\$	R\$ 3.374.576,60	100,00%	8,54%	R\$ 288.310,38	18,72%	R\$ 631.873,38	29,88%	R\$ 1.008.464,04	41,67%	R\$ 1.406.229,95	52,05%	R\$ 1.756.436,99	61,34%	R\$ 2.069.837,49	70,98%	R\$ 2.395.245,09	80,62%	R\$ 2.720.652,69	90,31%	R\$ 3.047.614,65	100,00%	R\$ 3.374.576,60