

**FNDE****PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COM COBERTA E VESTIÁRIO DO COLEGIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, PAUDALHO - PE. COM RECURSO PROVENIENTE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 234000.003034/2017 - 03 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIÁRIO - MODELO 2 / PROJETO FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL .

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.261,68	9,19%	100,00%											
				56.261,68											
2	MOVIMENTO DE TERRAS	6.626,47	1,08%	50%	50%										
				3.313,24	3.313,24										
3	FUNDAÇÕES	25.171,11	4,11%		40%	40%	20%								
					10.068,45	10.068,45	5.034,22								
4	SUPERESTRUTURA	215.230,60	35,14%		20%	40%	40%								
					43.046,12	86.092,24	86.092,24								
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	15.520,10	2,53%		40%			30%	20%	10%					
							6.208,04	4.656,03	3.104,02	1.552,01					
6	ESQUADRIAS	18.221,96	2,97%					25%	25%	25%	25%				
								4.555,49	4.555,49	4.555,49	4.555,49				
7	SISTEMA DE COBERTURA	79.596,79	12,99%								20%	20%	40%	20%	
											15.919,36	15.919,36	31.838,71	15.919,36	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.305,02	0,38%		40%	40%	20%								
					922,01	922,01	461,00								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	26.790,34	4,37%						25%	25%	25%	25%			
									6.697,59	6.697,59	6.697,59	6.697,59			
10	PAVIMENTAÇÃO	9.805,30	1,60%						20%	40%	20%	20%			
									1.961,06	3.922,12	1.961,06	1.961,06			
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	44.406,28	7,25%								20%	50%	30%		
											8.881,26	22.203,14	13.321,88		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.884,83	0,96%					30%	30%	40%					
								1.765,45	1.765,45	2.353,93					
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	4.661,48	0,76%				30%	40%	30%						
							1.398,44	1.864,59	1.398,44						
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	6.007,23	0,98%								10%	40%	50%		
											600,72	2.402,89	3.003,61		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.553,47	1,89%			50%	50%								
						5.776,74	5.776,74								
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.414,20	0,23%									50%	50%		
											707,10	707,10			
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	20.491,79	3,35%				10%	30%	20%	20%	20%				
							2.049,18	6.147,54	4.098,36	4.098,36	4.098,36				
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	9.061,55	1,48%		10%	20%	30%							10%	30%
					906,16	1.812,31	2.718,47							906,16	2.718,47
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.333,74	8,38%										50%	30%	20%
													25.666,87	15.400,12	10.266,75
20	SERVIÇOS FINAIS	2.188,08	0,36%												100%
															2.188,08
Valores totais		612.532,03		59.574,91	58.255,97	104.671,74	109.738,33	18.989,10	23.580,41	23.179,50	42.713,83	49.891,13	74.538,18	32.225,63	15.173,30
				9,73%	9,51%	17,09%	17,92%	3,10%	3,85%	3,78%	6,97%	8,15%	12,17%	5,26%	2,48%
				9,73%	19,24%	36,33%	54,24%	57,34%	61,19%	64,97%	71,95%	80,09%	92,26%	97,52%	100,00%