



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

MUNICÍPIO: PAUDALHO-PE

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	7.338,44	1,58%	100%				
				7.338,44	-	-	-	-
2	TRABALHOS EM TERRA:	2.880,24	0,62%	100%				
				2.880,24	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA:	7.606,12	1,64%	80%	20%			
				6.084,90	1.521,22	-	-	-
4	ESTRUTURA:	4.292,91	0,93%	20%	80%			
				858,58	3.434,33	-	-	-
5	PAREDES E REVESTIMENTOS:	117.426,86	25,31%		25%	25%	25%	25%
				-	29.356,72	29.356,72	29.356,72	29.356,72
6	PISOS:	73.799,64	15,91%	20%	40%			
				14.759,93	29.519,86	29.519,86	-	-
7	COBERTA:	6.896,89	1,49%		100%			
				-	6.896,89	-	-	-
8	ESQUADRIAS:	40.891,07	8,81%			50%	50%	
				-	-	20.445,54	20.445,54	-
9	PINTURA:	46.146,26	9,95%			20%	60%	20%
				-	-	9.229,25	27.687,76	9.229,25
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	69.775,69	15,04%		30%	40%	30%	
				-	20.932,71	27.910,28	20.932,71	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	49.249,74	10,61%		30%	20%	30%	20%
				-	14.774,92	9.849,95	14.774,92	9.849,95
12	DESTINO FINAL DE ESGOTO:	12.376,05	2,67%	10%	90%			
				1.237,61	11.138,45	-	-	-
13	URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO:	18.716,52	4,03%					100%
				-	-	-	-	18.716,52
14	DIVERSOS:	6.570,24	1,42%					100%
				-	-	-	-	6.570,24
Valores totais		R\$ 463.966,67	100,00%					
Valor no Período				33.159,69	117.575,09	126.311,58	113.197,64	73.722,68
Porcentagem no Período (%)				7,15%	25,34%	27,22%	24,40%	15,89%
Valor Acumulado				33.159,69	150.734,78	277.046,36	390.244,00	463.966,67
Porcentagem Acumulada (%)				7,15%	32,49%	59,71%	84,11%	100,00%