



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAZUZA PINHEIRO RAMOS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
MUNICÍPIO: PAUDALHO-PE

CRONOGRAMA - RECURSO FNDE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.200,89	0,17%	100%									
				4.200,89									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	33.535,37	1,34%	15%	85%								
				5.030,31	28.505,06								
3	FUNDAÇÕES	115.035,95	4,61%		70%	30%							
					80.525,17	34.510,79							
4	SUPERESTRUTURA	132.870,10	5,32%		10%	70%	20%						
					13.287,01	93.009,07	26.574,02						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	114.944,17	4,61%			15%	40%	45%					
						17.241,62	45.977,67	51.724,87					
6	ESQUADRIAS	360.385,63	14,44%					10%	40%	30%	20%		
							-	36.038,56	144.154,25	108.115,69	72.077,13		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	385.224,16	15,43%			25%	35%	25%	15%				
						96.306,04	134.828,46	96.306,04	57.783,62				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.954,48	0,72%			100%							
						17.954,48							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	326.276,80	13,07%				15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							48.941,52	65.255,36	65.255,36	65.255,36	65.255,36	16.313,84	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	212.025,08	8,50%				15%	15%	25%	20%	25%		
							31.803,76	31.803,76	53.006,27	42.405,02	53.006,27		
11	PINTURA	138.340,91	5,54%							30%	25%	40%	5%
										41.502,27	34.585,23	55.336,36	6.917,05
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	44.655,85	1,79%				10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							4.465,59	8.931,17	13.396,76	8.931,17	4.465,59	44.655,85	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	17.600,03	0,71%					20%	30%	25%	5%		
								3.520,01	3.520,01	5.280,01	4.400,01	880,00	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	46.420,24	1,86%				20%	20%	20%	20%	20%		
							9.284,05	9.284,05	9.284,05	9.284,05	9.284,05		
15	LOUÇAS E METAIS	67.558,83	2,71%						10%	20%	30%	40%	
									6.755,88	13.511,77	20.267,65	27.023,53	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.606,39	0,22%				30%	30%			20%	20%	
							1.681,92	1.681,92			1.121,28	1.121,28	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	42.857,36	1,72%				5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							2.142,87	4.285,74	4.285,74	8.571,47	12.857,21	10.714,34	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	213.810,20	8,57%				5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
							10.690,51	10.690,51	21.381,02	42.762,04	53.452,55	53.452,55	21.381,02
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	823,82	0,03%					20%				80%	
								164,76				659,06	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	29.056,53	1,16%							20%	30%	30%	20%
										5.811,31	8.716,96	8.716,96	5.811,31
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	5.436,17	0,22%										100%
													5.436,17
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	25.470,52	1,02%		15%	10%				30%	20%	15%	10%
					3.820,58	2.547,05				7.641,16	5.094,10	3.820,58	2.547,05
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	87.462,94	3,50%	15%	25%							30%	15%
				13.119,44	21.865,74							13.119,44	26.238,88
24	SERVIÇOS FINAIS	4.360,60	0,17%									40%	60%
												1.744,24	2.616,36
Valores totais		R\$ 2.431.913,02	14,68%										

	Valor no Período	22.350,63	148.003,55	261.569,05	316.390,35	319.686,75	378.822,95	359.071,31	357.702,81	210.487,21	57.828,40
	Porcentagem no Período (%)	0,92%	6,09%	10,76%	13,01%	13,15%	15,58%	14,76%	14,71%	8,66%	2,38%
	Valor Acumulado	22.350,63	170.354,19	431.923,24	748.313,59	1.068.000,34	1.446.823,30	1.805.894,60	2.163.597,42	2.374.084,62	2.431.913,02
	Porcentagem Acumulada (%)	0,92%	7,00%	17,76%	30,77%	43,92%	59,49%	74,26%	88,97%	97,62%	100,00%

CRONOGRAMA - RECURSO PRÓPRIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1+E9:H11	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	2.754,77	0,64%	50%	50%								
				481,57	481,57	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FUNDAÇÕES	12.305,73	8,16%	10%	20%	30%	40%						
				1.230,57	2.461,15	3.691,72	4.922,29						
3	SUPERESTRUTURA	14.658,84	9,72%				30%	30%	40%				
				-	-	-	4.397,65	4.397,65	5.863,54	-	-	-	-
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	6.734,14	4,47%			10%	20%	10%	10%	10%	20%	20%	
				-	-	673,41	1.346,83	673,41	673,41	673,41	1.346,83	1.346,83	-
5	ESQUADRIAS	10.060,74	6,67%						40%	40%	20%		
				-	-	-	-	-	4.024,30	4.024,30	2.012,15	-	-
6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	5.037,88	3,34%						10%	40%	30%	20%	
				-	-	-	-	-	-	503,79	2.015,15	1.511,36	1.007,58
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	3.125,58	2,07%							25%	35%	25%	15%
				-	-	-	-	-	-	781,40	1.093,95	781,40	468,84
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	874,75	0,58%						50%	50%			
				-	-	-	-	-	437,38	437,38	-	-	-
9	SERVIÇOS EXTRAS	96.995,15	64,34%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				9.699,51	9.699,51	9.699,51	9.699,51	9.699,51	9.699,51	9.699,51	9.699,51	9.699,51	9.699,51
Valores totais		R\$ 152.547,58	100,00%										
Valor no Período				11.411,66	12.642,23	14.064,65	20.366,29	14.770,58	20.698,14	16.119,78	16.167,60	13.339,10	11.175,93
Porcentagem no Período (%)				7,57%	8,39%	9,33%	13,51%	9,80%	13,73%	10,69%	10,72%	8,85%	7,41%
Valor Acumulado				11.411,66	24.053,88	38.118,53	58.484,82	73.255,40	93.953,54	110.073,32	126.240,92	139.580,02	150.755,95
Porcentagem Acumulada (%)				7,57%	15,96%	25,28%	38,79%	48,59%	62,32%	73,01%	83,74%	92,59%	100,00%