


<div>  <div> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE</p> <p>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE</p> </div> </div>															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.															
MUNICÍPIO: PAUDALHO-PE															
CRONOGRAMA - ONERADO															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30 (dias)	60 (dias)	90 (dias)	120 (dias)	150 (dias)	180 (dias)	210 (dias)	240 (dias)	270 (dias)	300 (dias)	330 (dias)	360 (dias)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:	24.951,60	2,62%	100%											
				24.951,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	TRABALHOS EM TERRA:	8.777,07	0,92%	100%											
				8.777,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	INFRAESTRUTURA:	38.891,25	4,09%	70%	30%										
				27.223,88	11.667,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	ESTRUTURA:	151.538,30	15,93%	25%	45%	30%									
				37.884,58	68.192,24	45.461,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS:	295.852,42	31,09%		15%	30%	30%	15%	10%						
				-	-	44.377,86	88.755,73	88.755,73	44.377,86	29.585,24	-	-	-	-	-
6.0	PISOS:	67.224,30	7,06%						50%	50%					
				-	-	-	-	-	33.612,15	33.612,15			-	-	-
7.0	COBERTA / FORRO	122.659,20	12,89%							15%	60%	25%			
				-	-	-	-	-	-	18.398,88	73.595,52	30.664,80	-	-	-
8.0	ESQUADRIAS:	52.180,19	5,48%								20%	40%	40%		
				-	-	-	-	-	-	-	10.436,04	20.872,08	20.872,08	-	-
9.0	PINTURA:	49.026,08	5,15%									20%	80%		
				-	-	-	-	-	-	-	-	9.805,22	39.220,86	-	-
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	41.646,96	4,38%									50%	40%	10%	
				-	-	-	-	-	-	-	-	20.823,48	16.658,78	4.164,70	-
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	69.954,38	7,35%											75%	25%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.465,79	17.488,60
12.0	DIVERSOS:	28.836,73	3,03%												100%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.836,73
Valores totais		R\$ 951.538,48	100,00%												
Valor no Período				98.837,12	79.859,61	89.839,35	88.755,73	88.755,73	77.990,01	81.596,27	84.031,56	82.165,57	76.751,72	56.630,48	46.325,33
Porcentagem no Período (%)				10,39%	8,39%	9,44%	9,33%	9,33%	8,20%	8,58%	8,83%	8,64%	8,07%	5,95%	4,87%
Valor Acumulado				98.837,12	178.696,73	268.536,08	357.291,81	446.047,54	524.037,55	605.633,82	689.665,38	771.830,95	848.582,67	905.213,16	951.538,48
Porcentagem Acumulada (%)				10,39%	18,78%	28,22%	37,55%	46,88%	55,07%	63,65%	72,48%	81,11%	89,18%	95,13%	100,00%