

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GENILDA MARTINS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

MUNICÍPIO: PAUDALHO-PE

CRONOGRAMA - ONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	30 (dias)	60 (dias)	90 (dias)	120 (dias)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:	10.498,45	6,46%	100%			
				10.498,45	-	-	-
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.227,38	1,37%	100%			
				2.227,38	-	-	-
3.0	TRABALHOS EM TERRA:	1.688,97	1,04%	100%			
				1.688,97	-	-	-
4.0	INFRAESTRUTURA:	6.288,30	3,87%	75%	25%		
				4.716,23	1.572,08	-	-
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS:	12.612,31	7,77%		30%	40%	30%
				-	3.783,69	5.044,92	3.783,69
6.0	PISOS:	17.417,24	10,72%		40%	40%	20%
				-	6.966,90	6.966,90	3.483,45
7.0	COBERTA / FORRO	18.494,25	11,39%	100%			
				18.494,25	-	-	-
8.0	ESQUADRIAS:	14.581,77	8,98%		100%		
				-	14.581,77	-	-
9.0	PINTURA:	23.509,60	14,48%		50%	50%	
				-	11.754,80	11.754,80	-
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	6.262,02	3,86%			100%	
				-	-	6.262,02	-
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	13.011,91	8,01%			100%	
				-	-	13.011,91	-
12.0	DIVERSOS:	35.808,20	22,05%				100%
				-	-	-	35.808,20
Valores totais		R\$ 162.400,40	100,00%				
		Valor no Período		37.625,28	38.659,23	43.040,55	43.075,34
		Porcentagem no Período (%)		23,17%	23,80%	26,50%	26,52%
		Valor Acumulado		37.625,28	76.284,51	119.325,06	162.400,40
		Porcentagem Acumulada (%)		23,17%	46,97%	73,48%	100,00%